

**ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 9/2015 STAVBY
PODOMÍ KANALIZACE A ČOV
ZE DNE 26.8. 2015**

Účastníci kontrolního dne:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
- Kateřina Ševčíková starostka obce Podomí
- Ing. Dagmar Šrámková projektový manažer SFŽP ČR
- Ing. Michal Pavelka Quantum, a.s.
- Vít Sobotka SWIETELSKY s.r.o.
- Pavel Bohunský SWIETELSKY s.r.o.
- Petr Matějčiek ENVI agentura
- Ing. Jaromír Handl HANDL s.r.o.

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

Kanalizace

Stoka A1- pokračování v krajské komunikaci směr Krásensko

Stoka A – pokračování v místní komunikaci směr škola

Zapravení povrchů v krajských komunikacích. Taktéž jsou zapraveny povrchy v A3 a A4.

ČOV

Sdružený objekt, provozní budova, čerpací stanice, terénní úpravy, výústní objekt, komunikace – dokončeno

Dokončuje se oplocení.

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Práce jsou prováděny v souladu s upraveným harmonogramem stavebních prací.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni činí fakturace 36 295 017,- Kč včetně DPH.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.1	<p><u>ČOV</u> <u>29.7 2015</u> V současné době probíhají terénní úpravy, dokončování výpustného objektu, komunikace. <u>26.8 2015</u> ČOV je komplexně dokončena, zhotovitel předal veškeré potřebné doklady TDI. V současné době probíhají komplexní zkoušky celé technologie.</p>	
2.1	<p><u>Výkopy kanalizačních stok</u> <u>1.7 2015</u> Zhotovitel upozorňuje na přítomnost zeminy s vyšší třídou těžitelnosti i při dalších výkopech stoky A 1 v krajské komunikaci směr Krásensko a při výkopech stoky A směrem ke škole v místní komunikaci. Zde taktéž zhotovitel připraví změnový list včetně potřebných dokladů – geologie atd. <u>26.8 2015</u> Trvá – předloženy změnové listy.</p>	<p><i>T: 30.9 2015 Zodp.: Ing. Pavelka</i></p>
2.2	<p><u>Příjezdová komunikace ČOV</u> <u>1.7 2015</u> ZL – trvá. Při provádění stoky A u ČOV je nutné v některých místech měnit podloží. <u>26.8 2015</u> Zhotovitel předložil návrh změnového listu, tento návrh bude dále projednán. Bude dořešena otázka odvodnění podloží příjezdové komunikace – minimalizace drenáží.</p>	<p><i>T: 30.9 2015 Zodp.: Ing. Pavelka p.Sobotka</i></p>

2.3	<p><u>Změnové listy</u> <u>29.7 2015</u> Změnový list č. 1 a 2 schváleny. Zhotovitel dnes předložil návrhy dalších změnových listů, které budou postupně odsouhlasovány. Tato záležitost bude následně projednána a vystaven dodatek k smlouvě o dílo.</p> <p><u>26.8 2015</u> Zhotovitel připravil následné změnové listy k projednání: ZL č.3 – čerpací jímka ČOV – těžitelnost – přítomnost kamene ZL č.4 – asanace nesoudržného podloží u potoka stoka A-1.1 ZL č.5 – oprava povrchů místních komunikací stoky A3, A4 ZL č.6 – vyšší třídy těžitelnosti stoka A1 – část ZL č.7 – sanace příjezdové komunikace k ČOV</p> <p>Další změnové listy budou řešit vyšší třídy těžitelnosti u stoky A a A-1. Taktéž je nedořešena otázka povrchu místní komunikace po výkopech stoka A, která je poničena i výkopem přeložky vodovodního řádu a jednotlivými přípojkami. Změnové listy již přesahují možnosti rezervy!</p>	<p>T: 30.9 2015 Zodp.: Ing. Pavelka Ing. Handl</p>
3.1	<p><u>Dopravní uzávěry</u> <u>29.7 2015</u> Část stoky A1 v krajské komunikaci II.tř. - při provádění celoplošné opravy bude úplná uzávěrka s objížďkou do 14.8. 2015. Zbylá část na této komunikaci bude opravena po jízdách pruzích do 31.8. 2015. Ostatní komunikace budou opraveny do konce září.</p> <p><u>26.8 2015</u> V současné době probíhají práce na komunikacích na pracovní místa.</p>	
5.1	<p><u>Termíny stavby</u> <u>29.7 2015</u> Zhotovitel dokončí ČOV pro spuštění zkušebního provozu do 31.8.2015. Vlastní zahájení zkušebního provozu bude až od 1.10.2015 po dobudování veškeré kanalizace.</p> <p><u>26.8 2015</u> Zhotovitel žádá o posunutí termínu dokončení celé stavby o cca 1 měsíc vzhledem k značnému rozsahu vyšší těžitelnosti (kámen) u stok A a A1. Zhotovitel předloží návrh dodatku SOD č. 3, který bude řešit uvedený termín. Na vodoprávním úřadě bude požádáno o předčasné užívání části stavby a to úseků kanalizace: Stoka A dílčí část PVC DN 250 délka 409 m, úsek od ČS až po ŠA12. Stoka A.1 dílčí část PVC DN 250 délka 366,5 m, úsek od ŠA11 až po ŠA1 -11 Stoka A.1.0 dílčí část PVC DN 250 délka 41 m, úsek od ŠA1-7 až po ŠA1.03 Po nabytí právní moci rozhodnutí o předčasném užívání části kanalizace, bude spuštěn zkušební provoz ČOV na 6 měsíců.</p>	<p>T: 30.9 2015 Zodp.: Ing. Pavelka Ing. Handl</p>
5.2	<p><u>Různé</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Objednatel podal žádost na JMK na provozování kanalizace a ČOV - Objednatel zajistí firmu pro likvidaci kalů -trvá - Na stoce A1 budou provedeny dvě nové přípojky – realizaci budou platit majitelé připojených nemovitostí - Zapravení povrchů A1 a A1.1 	

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zaslány, mohou své námítky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

**Příští kontrolní den se uskuteční ve středu 30. září 2015 v 9.00 hod
na obecním úřadě Podomí.**

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI