

**ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 3/2015 STAVBY
PODOMÍ KANALIZACE A ČOV
ZE DNE 1.4. 2015**

Účastníci kontrolního dne:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
 - Kateřina Ševčíková starostka obce Podomí
 - Ing. Michal Pavelka Quantum, a.s.
 - Pavel Bohunský SWIETELSKY s.r.o.
 - Vít Sobotka SWIETELSKY s.r.o.
 - Pavel Lessy Koordinátor BOZP
 - Ing. Jaromír Handl HANDL s.r.o.

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

Kanalizace –

Stoka A1 – provedena od ŠA 1-1 po Š A1-12

Stoka A1.1 – provedena od ŠA1.1 -2 po ŠA1.1-5

Stoka A – provedena od ŠA14 po ŠA21

ČOV

Sdružený objekt – vybetonování celé betonové konstrukce sdruženého objektu

Provozní budova – následné zdění provozní budovy na spodní stavbě sdruženého objektu

Příjezdová cesta – navezení kameniva a recyklátu pro zpevnění

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Práce jsou prováděny v souladu s upraveným harmonogramem stavebních prací, kde jsou doplněny o termíny provádění jednotlivých stok kanalizace. Zhotovitel harmonogram zašle i v el.podobě – trvá.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni nebyla faktura vystavena.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.1	<p><u>ČOV</u> <u>4.3 2015</u> Základová deska sdruženého objektu zabetonována, pokračuje armování stěn. <u>1.4 2015</u> Dle objednatele je vydáno rozhodnutí na změnu technologie ČOV. Toto rozhodnutí bude zasláno v el. podobě. Na stavbě je zahájeno zdění provozní budovy na sdruženém objektu a bude proveden zásyp sdruženého objektu. Následně budou zahájeny práce na čerpací stanici.</p>	
1.2	<p><u>Domovní přípojky</u> <u>4.3 2015</u> Zhotovitel upozorňuje na skutečnost že některé veřejné části domovních přípojek jsou delší, neboť při osazování kontrolních šachtiček musí být dodržena ochranné pásma – zvláště plynu. Projektant vyspecifikuje tyto případy, kdy dochází k nárůstu délky přípojky a zhotovitel vystaví ZL. Dokumentace je dokončována a bude požádáno o</p>	

	<p>společný územní souhlas na všechny domovní přípojky. <u>1.4 2015</u> Územní souhlas pro přípojky - trvá. Zhotovitel připraví ZL až po provedení všech přípojek</p>	<p>T: 29.4 2015 Zodp.: Ing. Slavík Ing. Pavelka</p>
2.1	<p><u>Výkopy kanalizačních stok</u> <u>4.3 2015</u> Zhotovitel předložil zprávu od firmy Geostar, spol. s r.o., která potvrzuje větší objemy vyšších tříd těžitelnosti (tř.5a tř.6) při výkopech na stoce A3. Zhotovitel připraví změnový list. <u>1.4 2015</u> Při provádění stoky A v krajské komunikaci byla taktéž přítomnost zemin s vyšší třídou těžitelnosti. Zhotovitel připraví změnový list na vyšší třídy těžitelnosti u stoky A3 se všemi potřebnými přílohami – zpráva Geostaru, fotodokumentace atd. Tento změnový list bude v el. podobě zaslán k odsouhlasení.</p>	<p>T: 29.4 2015 Zodp.: Vít Sobotka</p>
2.2	<p><u>Příjezdová komunikace ČOV</u> <u>4.3 2015</u> Příjezdová komunikace byla provizorně zpevněna pro navážení betonu a jízdu těžších mechanismů na stavenišťe ČOV. Ostatní záležitosti trvají – návrh na zpevnění atd. <u>1.4 2015</u> Zhotovitel přizve geotechnika a navrhne sanaci podloží komunikace a možné zvýšení nivelity komunikace. Na příštím KD zhotovitel předloží návrh víceprací které budou řešeny ve změnovém listu.</p>	<p>T: 29.4 2015 Zodp.: Ing. Pavelka Vít Sobotka</p>
2.3	<p><u>Změnové listy</u> <u>4.3 2015</u> Na zvýšené nároky na čerpání spodní vody bude vystaven ZL. Dále vzhledem k podloží na stoce A bude změna z protlaků na překopy – taktéž bude vystaven ZL. <u>1.4 2015</u> Všechny změnové listy budou nejdříve vystaveny v el. podobě a rozeslány k odsouhlasení. Jedná se o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vyšší třídy těžitelnosti zeminy - Sanace podloží příjezdové komunikace ČOV - Změna protlaků na překopy - Oprava povrchu celé ulice na stoce A4 - Čerpání spodní vody - Délky veřejných částí domovních přípojek 	<p>T: 29.4 2015 Zodp.: Ing. Pavelka</p>
3.1	<p><u>Dopravní uzávěry</u> <u>4.3 2015</u> V současné době je uzávěra na krajské komunikaci při provádění stoky A – uzávěra na semaforech. Výkopy budou probíhat na dvou pracovních místech. U autobusové zastávky bude posunuto dopravní značení pro lepší objetí stojících autobusů. Objednatel požaduje zachovat vjezd do místní firmy Tauro a.s. (kamiony). Při provádění stoky A1 v krajské komunikaci bude úplná uzavírka s objížďkou. <u>1.4 2015</u> Další práce na stoce A budou probíhat na pracovní místa bez semaforů. Při provádění části stoky A1 v krajské komunikaci II.tř. bude úplná uzavírka s objížďkou.</p>	
2.4	<p><u>Různé</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zhotovitel informoval že má zřízen zvláštní bankovní účet pro sdružení firem (Quantum – Swietelsky). – podepsán dodatek SOD a požádáno o 	<p>T: 1.4 2015 Zodp.:</p>

	<p>změnu na SFŽP – splněno.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zhotovitel požaduje posunout termín dokončení stavby vzhledem k zajištění zkušebního provozu ČOV. Tato záležitost bude dále projednána - trvá - Provozovatel vodovodu f. Insta požaduje zasílat fotodokumentaci od křížení vodovodu s novou kanalizací včetně přípojek před zásypy. Dále požaduje v blízkosti vod. řadu výkopy provádět ručně. - Objednatel požaduje na konci stoky A1 provést další přípojky – bude řešeno. 	Ing. Pavelka
--	--	---------------------

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námítky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

**Příští kontrolní den se uskuteční ve středu 29. dubna 2015 v 9.00 hod
na obecním úřadě Podomí.**

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI