

**ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 5/2015 STAVBY  
PODOMÍ KANALIZACE A ČOV  
ZE DNE 29.4. 2015**

**Účastníci kontrolního dne:**

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
- Kateřina Ševčíková                      starostka obce Podomí
- Ing. Michal Pavelka                      Quantum, a.s.
- Vít Sobotka                                SWIETELSKY s.r.o.
- Pavel Lessy                                Koordinátor BOZP
- Petr Matějček                            ENVI agentura
- Ing. Jaromír Handl                      HANDL s.r.o.

**A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):**

Kanalizace –

Stoka A1 – provedena od ŠA 1-1 po Š A1-12 , provádí se přípojky, dále od ŠA 1-17 po ŠA 1 - 21

Stoka A1.1 – provedena od ŠA1.1 -2 po ŠA1.1-6

Stoka A – provedena od ŠA11 po ŠA24 – provádí se přípojky

ČOV

Sdružený objekt – vybetonování celé betonové konstrukce sdruženého objektu

Provozní budova – dozdění a provedení dřevěného krovu

Čerpací stanice – betonáž spouštěné konstrukce jímky

**B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:**

Práce jsou prováděny v souladu s upraveným harmonogramem stavebních prací, kde jsou doplněny o termíny provádění jednotlivých stok kanalizace.

**C. Prostavěnost:**

K dnešnímu dni činí fakturace 14 184 917,- Kč včetně DPH.

**D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:**

1.1	<p><b><u>ČOV</u></b>  <u>1.4 2015</u>  Dle objednatele je vydáno rozhodnutí na změnu technologie ČOV. Toto rozhodnutí bude zasláno v el. podobě.  Na stavbě je zahájeno zdění provozní budovy na sdruženém objektu a bude proveden zásyp sdruženého objektu. Následně budou zahájeny práce na čerpací stanici.  <u>29.4 2015</u>  Vyzděný provozní objekt a zastřešen. Při výkopu spouštěné betonové jímky čerpací stanice byla zjištěna přítomnost vyšší třídy těžitelnosti zeminy (kámen).</p>	
1.2	<p><b><u>Domovní přípojky</u></b>  <u>1.4 2015</u>  Územní souhlas pro přípojky - trvá.  Zhotovitel připraví ZL až po provedení všech přípojek  <u>29.4 2015</u>  Trvá.</p>	<p><b><i>T: 3.6 2015 Zodp.: Ing. Slavík Ing. Pavelka</i></b></p>
2.1	<p><b><u>Výkopy kanalizačních stok</u></b>  <u>1.4 2015</u>  Při provádění stoky A v krajské komunikaci byla taktéž přítomnost zemin s vyšší třídou těžitelnosti. Zhotovitel připraví změnový list na vyšší třídy těžitelnosti u stoky A3 se všemi potřebnými přílohami – zpráva Geostaru, fotodokumentace atd. Tento změnový list bude v el. podobě zaslán k odsouhlasení.</p>	

	<p><u>29.4 2015</u> Změnový list č. 1 byl podepsán. Zhotovitel upozorňuje na přítomnost zeminy s vyšší třídou těžitelnosti i při výkopu stoky A 1 a to v krajské komunikaci směr Krásensko. Zde taktéž zhotovitel připraví změnový list včetně potřebných dokladů – geologie atd.</p>	<p><b>T: 3.6 2015</b> <b>Zodp.:</b> <b>Ing. Pavelka</b></p>
2.2	<p><b><u>Příjezdová komunikace ČOV</u></b> <u>1.4 2015</u> Zhotovitel přizve geotechnika a navrhne sanaci podloží komunikace a možné zvýšení nivelity komunikace. Na příštím KD zhotovitel předloží návrh víceprací které budou řešeny ve změnovém listu. <u>29.4 2015</u> Trvá.</p>	<p><b>T: 3.6 2015</b> <b>Zodp.:</b> <b>Ing. Pavelka</b> <b>Vít Sobotka</b></p>
2.3	<p><b><u>Změnové listy</u></b> <u>1.4 2015</u> Všechny změnové listy budou nejdříve vystaveny v el. podobě a rozeslány k odsouhlasení. Jedná se o: - Vyšší třídy těžitelnosti zeminy - Sanace podloží příjezdové komunikace ČOV - Oprava povrchu celé ulice na stoce A4 - Čerpání spodní vody - Délky veřejných částí domovních přípojek <u>29.4 2015</u> Dnes podepsán změnový list č. 1. Další budou zaslány v el. podobě k odsouhlasení</p>	<p><b>T: 3.6 2015</b> <b>Zodp.:</b> <b>Ing. Pavelka</b></p>
3.1	<p><b><u>Dopravní uzávěry</u></b> <u>1.4 2015</u> Další práce na stoce A budou probíhat na pracovní místa bez semaforů. Při provádění části stoky A1 v krajské komunikaci II.tř. bude úplná uzavírka s objížděnkou. <u>29.4 2015</u> Trvá.</p>	
5.1	<p><b><u>Termíny stavby</u></b> Dle SOD – termín uvedení ČOV do zkušebního provozu 30.6. 2015 a ukončení stavebních prací na celém díle do 30.9. 2015. Zhotovitel garantuje dokončení prací na ČOV do 30.6. 2015 ale doklady včetně zaměření je schopen dodat nejdříve do 31.7. 2015. Vzhledm k těmto skutečnostem by mohl být povolen ŽP MěÚ Vyškov zkušební provoz od 31.8. 2015. Objednatel prověří správnost limitních hodnot vypouštěných odpadních vod z ČOV a stanovenou délku zkušebního provozu.</p>	<p><b>T: 3.6 2015</b> <b>Zodp.:</b> <b>Ing. Pavelka</b> <b>Pí. Ševčíková</b></p>
5.2	<p><b><u>Různé</u></b> - Objednatel požaduje na konci stoky A1 provést další přípojku – bude řešeno projektovou dokumentací. Realizaci další přípojky na stoce A1 uhradí majitelé pozemku, pro který bude přípojka realizována. - Objednatel požaduje dodržovat hloubky přípojek dle PD přípojek</p>	<p><b>T: 1.4 2015</b> <b>Zodp.:</b> <b>Ing. Pavelka</b></p>

*V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasilány, mohou své námítky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.*

***Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD***

**Příští kontrolní den se uskuteční ve středu 10.června 2015 v 9.00 hod  
na obecním úřadě Podomí.**

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI