

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 6/2015 STAVBY PODOMÍ KANALIZACE A ČOV ZE DNE 10.6. 2015

Účastníci kontrolního dne:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
- Kateřina Ševčíková starostka obce Podomí
- Ing. Michal Pavelka Quantum, a.s.
- Vít Sobotka SWIETELSKY s.r.o.
- Pavel Lessy Koordinátor BOZP
- Petr Matějček ENVI agentura
- Ing. Jaromír Handl HANDL s.r.o.

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

Kanalizace –

Stoka A1 – pokračování v krajské komunikaci směr Krásensko

Stoka A – provádí se přípojky protlaky

Stoka A – pokračování v místní komunikaci směr škola

Stoka A – přeložka vodovodu

ČOV

Sdružený objekt – dokončen montuje se technologie

Provozní budova – dokončená – montuje se technologie

Čerpací stanice – dokončena – provádí se trubní rozvody ČOV

Přípojka NN – dokončena

Přípojka vodovodu - dokončena

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Práce jsou prováděny v souladu s upraveným harmonogramem stavebních prací, kde jsou doplněny o termíny provádění jednotlivých stok kanalizace.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni činí fakturace 14 184 917,- Kč včetně DPH.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.1	<p><u>ČOV</u> <u>29.4 2015</u> Vyzděný provozní objekt a zastřešen. Při výkopu spouštěné betonové jímky čerpací stanice byla zjištěna přítomnost vyšší třídy těžitelnosti zeminy (kámen). <u>10.6 2015</u> Probíhá montáž technologie.</p>	
1.2	<p><u>Domovní přípojky</u> <u>1.4 2015</u> Územní souhlas pro přípojky - trvá. Zhotovitel připraví ZL až po provedení všech přípojek <u>29.4 2015</u> Hromadný územní souhlas se vyřizuje.</p>	T:1.7 2015 Zodp.: Ing. Slavík
2.1	<p><u>Výkopy kanalizačních stok</u> <u>29.4 2015</u> Změnový list č. 1 byl podepsán. Zhotovitel upozorňuje na přítomnost zeminy s vyšší třídou těžitelnosti i při výkopu stoky A 1 a to v krajské komunikaci směr Krásensko. Zde taktéž zhotovitel připraví změnový list včetně potřebných dokladů – geologie atd. <u>11.6 2015</u> Zhotovitel informoval na přítomnost zeminy s vyšší třídou těžitelnosti i při</p>	T: 1.7 2015

	výkopu stoky A 1 v krajské komunikaci a u stoky A v místní komunikaci. Zhotovitel připraví změnové listy.	Zodp.: Ing. Pavelka
2.2	<u>Příjezdová komunikace ČOV</u> <u>1.4 2015</u> Zhotovitel přizve geotechnika a navrhne sanaci podloží komunikace a možné zvýšení nivity komunikace. Na příštím KD zhotovitel předloží návrh víceprací které budou řešeny ve změnovém listu. <u>11.6 2015</u> Trvá.	T: 1.7 2015 Zodp.: Ing. Pavelka Vít Sobotka
2.3	<u>Změnové listy</u> <u>29.4 2015</u> Dnes podepsán změnový list č. 1. Další budou zaslány v el. podobě k odsouhlasení <u>11.6 2015</u> Zhotovitel připraví další změnové listy včetně ZL na opravu místní komunikace stoka A3.	T: 1.7 2015 Zodp.: Ing. Pavelka
3.1	<u>Dopravní uzávěry</u> <u>1.4 2015</u> Další práce na stoce A budou probíhat na pracovní místa bez semaforů. Při provádění části stoky A1 v krajské komunikaci II.tř. bude úplná uzávěrka s objížďkou. <u>11.6 2015</u> Plná uzávěrka bude v červenci 2015.	
5.1	<u>Termíny stavby</u> Dle SOD – termín uvedení ČOV do zkušebního provozu 30.6. 2015 a ukončení stavebních prací na celém díle do 30.9. 2015. Zhotovitel garantuje dokončení prací na ČOV do 30.6. 2015 ale doklady včetně zaměření je schopen dodat nejdříve do 31.7. 2015. Vzhledm k těmto skutečnostem by mohl být povolen ŽP MěÚ Vyškov zkušební provoz od 31.8. 2015. Objednatel prověří správnost limitních hodnot vypouštěných odpadních vod z ČOV a stanovenou délku zkušebního provozu. <u>11.6 2015</u> Zkušební provoz je povolen na dobu 6 měsíců. Dnes dohodnuto že zkušební provoz ČOV bude od 31.8. 2015, dokončení celé stavby 30.9. 2015.	
5.2	<u>Různé</u> - Objednatel požaduje na konci stoky A1 provést další přípojku – bude řešeno projektovou dokumentací. Realizaci další přípojky na stoce A1 uhradí majitelé pozemku, pro který bude přípojka realizována. - Objednatel požaduje dodržovat hloubky přípojek dle PD přípojek	T: 1.7 2015 Zodp.: Ing. Pavelka

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námítky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

Příští kontrolní den se uskuteční ve středu 1. července 2015 v 9.00 hod na obecním úřadě Podomí.

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI