

**ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 7/2015 STAVBY  
PODOMÍ KANALIZACE A ČOV  
ZE DNE 1.7. 2015**

**Účastníci kontrolního dne:**

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
  - Kateřina Ševčíková                      starostka obce Podomí
  - Ing. Michal Pavelka                      Quantum, a.s.
  - Vít Sobotka                                SWIETELSKY s.r.o.
  - Petr Matějčíček                        ENVI agentura
  - Ing. Jaromír Handl                      HANDL s.r.o.

**A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):**

***Kanalizace***

Stoka A1 – frézování v krajské komunikace II. tř.  
Stoka A1- pokračování v krajské komunikaci směr Krásensko  
Stoka A – pokračování v místní komunikaci směr škola  
Stoka A – propojení s ČOV  
ČOV  
Sdružený objekt – dokončen montuje se technologie  
Provozní budova – dokončená – provádí se fasáda  
Čerpací stanice – dokončena – provádí se trubní rozvody ČOV  
Terénní úpravy, výústní objekt.  
Provádění podkladů místních komunikací.

**B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:**

Práce jsou prováděny v souladu s upraveným harmonogramem stavebních prací, kde jsou doplněny o termíny provádění jednotlivých stok kanalizace.

**C. Prostavěnost:**

K dnešnímu dni činí fakturace 26 317 031,- Kč včetně DPH.

**D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:**

1.1	<b><u>ČOV</u></b> <u>10.6 2015</u> Probíhá montáž technologie. <u>1.7 2015</u> Kompletace a zkoušení technologie, terénní úpravy, příprava pro komunikace a výústní objekt.	
1.2	<b><u>Domovní přípojky</u></b> <u>29.4 2015</u> Hromadný územní souhlas se vyřizuje. <u>1.7 2015</u> Rozhodnutí na hromadný územní souhlas pro domovní přípojky je vydáno.	
2.1	<b><u>Výkopy kanalizačních stok</u></b> <u>11.6 2015</u> Zhotovitel informoval na přítomnost zeminy s vyšší třídou těžitelnosti i při výkopu stoky A 1 v krajské komunikace a u stoky A v místní komunikaci. Zhotovitel připraví změnové listy.	

	<p><u>1.7 2015</u> Zhotovitel upozorňuje na přítomnost zeminy s vyšší třídou těžitelnosti i při dalších výkopech stoky A 1 v krajské komunikaci směr Krásensko a při výkopech stoky A směrem ke škole v místní komunikaci. Zde taktéž zhotovitel připraví změnový list včetně potřebných dokladů – geologie atd.</p>	<p><b>T: 5.8 2015</b> <b>Zodp.:</b> <b>Ing. Pavelka</b></p>
2.2	<p><b><u>Příjezdová komunikace ČOV</u></b> <u>1.4 2015</u> Zhotovitel přizve geotechnika a navrhne sanaci podloží komunikace a možné zvýšení nivelity komunikace. Na příštím KD zhotovitel předloží návrh víceprací které budou řešeny ve změnovém listu. <u>1.7 2015</u> ZL – trvá. Při provádění stoky A u ČOV je nutné v některých místech měnit podloží.</p>	<p><b>T: 5.8 2015</b> <b>Zodp.:</b> <b>Ing. Pavelka</b> <b>Vít Sobotka</b></p>
2.3	<p><b><u>Změnové listy</u></b> <u>11.6 2015</u> Zhotovitel připraví další změnové listy včetně ZL na opravu místní komunikace stoka A3. <u>1.7 2015</u> Změnový list č. 1 podepsán (těžitelnost). Další změnový list bude vydán na výkopy s vyšší třídou těžitelnosti, na zpevnění příjezdové komunikace k ČOV a na opravu celé místní komunikace – stoka A4.</p>	<p><b>T: 5.8 2015</b> <b>Zodp.:</b> <b>Ing. Pavelka</b> <b>Vít Sobotka</b></p>
3.1	<p><b><u>Dopravní uzávěry</u></b> <u>1.4 2015</u> Další práce na stoce A budou probíhat na pracovní místa bez semaforů. Při provádění části stoky A1 v krajské komunikaci II.tř. bude úplná uzavírka s objížďkou. <u>1.7 2015</u> Plná uzavírka bude celý červenec 2015.</p>	
5.1	<p><b><u>Termíny stavby</u></b> <u>11.6 2015</u> Zkušební provoz je povolen na dobu 6 měsíců. Dnes dohodnuto že zkušební provoz ČOV bude od 31.8. 2015, dokončení celé stavby 30.9. 2015. <u>1.7 2015</u> Dodatek smlouvy na změnu termínu zkušebního provozu ČOV je před podpisem. Na fond bude zaslána žádost na změnu termínu.</p>	<p><b>T: 5.8 2015</b> <b>Zodp.:</b> <b>p.Matějčiček</b></p>
5.2	<p><b><u>Různé</u></b> - Minulý týden proběhla kontrola stavby ze strany SFŽP.</p>	

*V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zaslány, mohou své námítky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.*

***Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD***

**Příští kontrolní den se uskuteční ve středu 5. srpna 2015 v 9.00 hod na obecním úřadě Podomí.**

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI