

**ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 8/2015 STAVBY  
PODOMÍ KANALIZACE A ČOV  
ZE DNE 29.7. 2015**

**Účastníci kontrolního dne:**

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)
- Kateřina Ševčíková starostka obce Podomí
- Ing. Michal Pavelka Quantum, a.s.
- Vít Sobotka SWIETELSKY s.r.o.
- Pavel Lessy Koordinátor BOZP
- Petr Matějček ENVI agentura
- Ing. Jaromír Handl HANDL s.r.o.

**A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):**

***Kanalizace***

Stoka A1 – provedení propojení v krajské komunikaci II. tř.  
Stoka A1- pokračování v krajské komunikaci směr Krásensko  
Stoka A – pokračování v místní komunikaci směr škola  
Stoka A – propojení s ČOV  
Provádění podkladů místních komunikací.

***ČOV***

Sdružený objekt, provozní budova, čerpací stanice – dokončeno  
Provádí se terénní úpravy, výústní objekt, komunikace.

**B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:**

Práce jsou prováděny v souladu s upraveným harmonogramem stavebních prací, kde jsou doplněny o termíny provádění jednotlivých stok kanalizace.

**C. Prostavěnost:**

K dnešnímu dni činí fakturace 31 517 865,- Kč včetně DPH.

**D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:**

1.1	<b><u>ČOV</u></b> <b><u>1.7 2015</u></b> Kompletace a zkoušení technologie, terénní úpravy, příprava pro komunikace a výústní objekt. <b><u>29.7 2015</u></b> V současné době probíhají terénní úpravy, dokončování výpustného objektu, komunikace.	
2.1	<b><u>Výkopy kanalizačních stok</u></b> <b><u>1.7 2015</u></b> Zhotovitel upozorňuje na přítomnost zeminy s vyšší třídou těžitelnosti i při dalších výkopech stoky A 1 v krajské komunikaci směr Krásensko a při výkopech stoky A směrem ke škole v místní komunikaci. Zde taktéž zhotovitel připraví změnový list včetně potřebných dokladů – geologie atd. <b><u>29.7 2015</u></b> Dnes předložen změnový list na stoku A1.	

2.2	<p><b><u>Příjezdová komunikace ČOV</u></b>  <u>1.7 2015</u>  ZL – trvá.  Při provádění stoky A u ČOV je nutné v některých místech měnit podloží.  <u>29.7 2015</u>  Zhotovitel předložil návrh změnového listu.</p>	
2.3	<p><b><u>Změnové listy</u></b>  <u>1.7 2015</u>  Změnový list č. 1 podepsán (těžitelnost). Další změnový list bude vydán na výkopy s vyšší třídou těžitelnosti, na zpevnění příjezdové komunikace k ČOV a na opravu celé místní komunikace – stoka A4.  <u>29.7 2015</u>  Změnový list č. 1 a 2 schváleny. Zhotovitel dnes předložil návrhy dalších změnových listů, které budou postupně odsouhlasovány. Tato záležitost bude následně projednána a vystaven dodatek k smlouvě o dílo.</p>	<p><b>T: 31.8 2015</b>  <b>Zodp.:</b>  <b>Ing. Pavelka</b>  <b>Ing. Handl</b></p>
3.1	<p><b><u>Dopravní uzávěry</u></b>  <u>1.7 2015</u>  Plná uzávěrka bude celý červenec 2015.  <u>29.7 2015</u>  Část stoky A1 v krajské komunikaci II.tř. - při provádění celoplošné opravy bude úplná uzávěrka s objížďkou do 14.8. 2015. Zbylá část na této komunikace bude opravena po jízdnicích pružích do 31.8. 2015.  Ostatní komunikace budou opraveny do konce září.</p>	<p><b>T: 31.8 2015</b>  <b>Zodp.:</b>  <b>p.Sobotka</b></p>
5.1	<p><b><u>Termíny stavby</u></b>  <u>1.7 2015</u>  Dodatek smlouvy na změnu termínu zkušebního provozu ČOV je před podpisem. Na fond bude zaslána žádost na změnu termínu.  <u>29.7 2015</u>  Zhotovitel dokončí ČOV pro spuštění zkušebního provozu do 31.8.2015.  Vlastní zahájení zkušebního provozu bude až od 1.10.2015 po dobudování veškeré kanalizace.</p>	<p><b>T: 31.8 2015</b>  <b>Zodp.:</b>  <b>Ing. Pavelka</b></p>
5.2	<p><b><u>Různé</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Objednatel podá žádost na JMK na provozování kanalizace a ČOV – koncesi.</li> <li>- Objednatel zajistí firmu pro likvidaci kalů.</li> <li>- Objednatel požaduje provést úklid po obci – zvláště v době „hodů“ 9.8. 2015.</li> <li>- Recyklát z místních komunikací bude použit v obci</li> </ul>	

*V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zaslány, mohou své námítky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.*

***Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD***

**Příští kontrolní den se uskuteční ve středu 26. srpna 2015 v 9.00 hod  
na obecním úřadě Podomí.**

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI