

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE Č. 10/2015 STAVBY PODOMÍ KANALIZACE A ČOV ZE DNE 30.9. 2015

Účastníci kontrolního dne:

- dle prezenční listiny (originál založen u TD)

Kateřina Ševčíková	starostka obce Podomí
Ing. Dagmar Šrámková	projektový manažer SFŽP ČR
Ing. Petra Tomanová	projektový manažer SFŽP ČR
Ing. Michal Pavelka	Quantum, a.s.
Vít Sobotka	SWIETELSKY s.r.o.
Pavel Bohunský	SWIETELSKY s.r.o.
Ing. Jan Rampouch	ENVI agentura
Ing. Jaromír Handl	HANDL s.r.o.

A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):

Kanalizace

Stoka A1- dokračování pokládky v krajské komunikaci směr Krásensko
Zapravení povrchů v krajských a místních komunikacích, dokončující práce
ČOV

Komplexně dokončeno.

Dokončuje se příjezdová komunikace.

B. Kontrola harmonogramu prováděných prací:

Práce jsou prováděny v souladu s upraveným harmonogramem stavebních prací.

C. Prostavěnost:

K dnešnímu dni činí fakturace 40 333 289,- Kč včetně DPH.

D. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním problémům stavby, nové úkoly:

1.1	<p><u>ČOV</u> <u>26.8 2015</u> ČOV je komplexně dokončena, zhotovitel předal veškeré potřebné doklady TDI. V současné době probíhají komplexní zkoušky celé technologie. <u>30.9 2015</u> Komplexní zkoušky dokončeny, ČOV je uvedena do zkušebního provozu. Dokončuje se příjezdová komunikace – dosypání krajnic, oprava mostku.</p>	
2.1	<p><u>Výkopy kanalizačních stok</u> <u>1.7 2015</u> Zhotovitel upozorňuje na přítomnost zeminy s vyšší třídou těžitelnosti i při dalších výkopech stoky A 1 v krajské komunikaci směr Krásensko a při výkopech stoky A směrem ke škole v místní komunikaci. Zde taktéž zhotovitel připraví změnový list včetně potřebných dokladů – geologie atd. <u>30.9 2015</u> Předloženy změnové listy.</p>	
2.2	<p><u>Příjezdová komunikace ČOV</u> <u>26.8 2015</u> Zhotovitel předložil návrh změnového listu, tento návrh bude dále projednán. Bude dořešena otázka odvodnění podloží příjezdové komunikace – minimalizace drenáží.</p>	

	<p><u>30.9 2015</u> Dnes předložen upravený změnový list.</p>	
2.3	<p><u>Změnové listy</u> <u>26.8 2015</u> Zhotovitel připravil následné změnové listy k projednání: ZL č.3 – čerpací jímka ČOV – těžitelnost – přítomnost kamene ZL č.4 – asanace nesoudržného podloží u potoka stoka A-1.1 ZL č.5 – oprava povrchů místních komunikací stoky A3, A4 ZL č.6 – vyšší třídy těžitelnosti stoka A1 – část ZL č.7 – sanace příjezdové komunikace k ČOV Další změnové listy budou řešit vyšší třídy těžitelnosti u stoky A a A-1. Taktéž je nedořešena otázka povrchu místní komunikace po výkopech stoka A, která je poničena i výkopem přeložky vodovodního řádu a jednotlivými přípojkami. Změnové listy již přesahují možnosti rezervy! <u>30.9 2015</u> Předloženy ZL č.6 a 7. Bude následovat jednací řízení bez uveřejnění a bude vystaven dodatek ke smlouvě o dílo. Dle sdělení zástupců SFŽP po vyčerpání rezervy nejsou k dispozici další finance. Další případné změny budou hrazeny plně objednatelem.</p>	<p>T: 15.10 2015 Zodp.: p. Matějčíček</p>
5.1	<p><u>Termíny stavby - kolaudace</u> <u>26.8 2015</u> Zhotovitel žádá o posunutí termínu dokončení celé stavby o cca 1 měsíc vzhledem k značnému rozsahu vyšší těžitelnosti (kámen) u stok A a A1. Zhotovitel předloží návrh dodatku SOD č. 3, který bude řešit uvedený termín. Na vodoprávním úřadě bude požádáno o předčasné užívání části stavby a to úseků kanalizace: Stoka A dílčí část PVC DN 250 délka 409 m, úsek od ČS až po ŠA12. Stoka A.1 dílčí část PVC DN 250 délka 366,5 m, úsek od ŠA11 až po ŠA1 -11 Stoka A.1.0 dílčí část PVC DN 250 délka 41 m, úsek od ŠA1-7 až po ŠA1.03 Po nabytí právní moci rozhodnutí o předčasném užívání části kanalizace, bude spuštěn zkušební provoz ČOV na 6 měsíců. <u>30.9 2015</u> Dodatek smlouvy o dílo na termín dokončení prací do 31.10. 2015 podepsán. Rozhodnutí vodoprávního úřadu pro předčasné užívání kanalizace nabylo právní moci 18.9. 2015 a od tohoto termínu je ČOV uvedena do zkušebního provozu po dobu 6 měsíců.</p>	
5.2	<p><u>Různé</u> - Objednatel pourgoval žádost na JMK na provozování kanalizace a ČOV</p>	

V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasilány, mohou své námítky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD

**Příští kontrolní den se uskuteční v úterý 27. října 2015 v 9.00 hod
na obecním úřadě Podomí.**

Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI